



MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO.
DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL
RELACION DE OBRAS FAIS 2020

PRESENCIA DEL SEÑOR
AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
30 DE JUNIO DEL 2020
CIUDAD CON GRAN CORAZÓN



No. OBRA	NOMBRE	LOCALIDAD	RAMO/ PROGRAMA	CONVENIO Y/O INSTRUMENTO DE PLANEACION	MODALIDAD	NOMBRE DEL EJECUTOR	NOMBRE DEL SUPERVISOR	NUMERO DE CONVENIO, CONTRATO Y/O ACDO. ATTO.	TIPO DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO	COSTO EJERCIDO AL 30 DE JUNIO DEL 2020	COSTO TOTAL EJERCIDO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2020	CANTIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA (PRESUPUESTO)	COSTO POR UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL DE BENEFICIARIOS DIRECTOS	TOTAL DE BENEFICIARIOS INDIRECTOS	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO		
OBRAS EJERCICIO FISCAL 2020 (FAIS)									FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIADOS							
PROGRAMA F.I.S.M. 2020																			
20R33001	RECONSTRUCCION DE LINEA DE ALCANTARILLADO Y REHABILITACION DE TOMAS DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MIGUEL ESPINOZA MONROY DE CALLE MASTRES DE CANANEA A GOBERNADOR OBRERO, EN LA COLONIA OBRERA, EN LA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO.	CABECERA MUNICIPAL	F.I.S.M. RAMO-33	P.E.F. 2020	ADMON. DIRECTA	Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco.	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO.			\$ 831,676.47	\$ -	\$ -	\$ 831,676.47	\$ -	500,160.01	321.0 ML. DE TUBERIA SANITARIA DE 10" CONEXION DE 91 DESCARGAS Y 91 TOMAS DOMICILIARIAS	455	455	79%
20R33002	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE PIRUL (DE CALLE SALVADOR NOVO A RAMON LOPEZ VELARDE), FRACCIONAMIENTO ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NAVARRO, JALISCO.	CABECERA MUNICIPAL	F.I.S.M. RAMO-33	P.E.F. 2020	ADMON. DIRECTA	Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco.	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO.			\$ 277,170.90	\$ -	\$ -	\$ 277,170.90	\$ -	-	538.0 M2 DE EMPEDRADO Y COLADO DE 17.5 ML DE DENTELLON DE CONCRETO HIDRAULICO	106	106	0%
20R33003	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y EMPEDRADO EN CALLE CIPRES (DE CALLE SALVADOR NOVO A RAMON LOPEZ VELARDE) FRACCIONAMIENTO ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NAVARRO, JALISCO.	CABECERA MUNICIPAL	F.I.S.M. RAMO-33	P.E.F. 2020	ADMON. DIRECTA	Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco.	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO.			\$ 301,735.90	\$ -	\$ -	\$ 301,735.90	\$ -	209,311.28	636.0 M2 DE EMPEDRADO, 15.5 ML DE GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO, 16.74 ML DE DENTELLON DE CONCRETO, 29.80 M DE CONCRETO HIDRAULICO (CRUCERO)	106	106	49%
20R33004	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE PICO DE ORIZABA ENTRE CALLE VOLCAN ETICHOMUATL Y CALLE VOLCAN CEBORUICO EN LA COLONIA COLONOS ALAMEDA, CABECERA MUNICIPAL DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO. (CREDITO BANOBRAS).	CABECERA MUNICIPAL	F.I.S.M. RAMO-33	P.E.F. 2020	ADMON. DIRECTA	Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco.	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO.			\$ 900,573.22	\$ -	\$ -	\$ 900,573.22	\$ -	-	3067.0 M2 DE EMPEDRADO, 20.8 ML DE GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO, RESEÑALACION DE 3 POZOS DE VISITA BRISIA Y 2020	177	177	0%
20R33005	CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO A BASE DE TUBERIA DE 24" S-25 EN LA CALLE BARCENAS, ENTRE CALLE JOSE ANTONIO TORRES Y NEVADO DE TOLUCA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO. (CREDITO BANOBRAS)	CABECERA MUNICIPAL	F.I.S.M. RAMO-33	P.E.F. 2020	ADMON. DIRECTA	Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco.	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO.			\$ 2,231,357.19	\$ -	\$ -	\$ 2,231,357.19	\$ 1,008,252.55	1,043,711.55	467.00 ML DE TUBERIA COLECTORA PVC SANITARIO 24" S-25, CONSTRUCCION DE 8.0 POZOS DE VISITA, CONEXION DE 66 TOMAS Y 66 DESCARGAS	330	330	33%
20R33006	CONSTRUCCION DE LINEA DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE ROSARIO CASTELLANOS DE CALLE FLORENCIO TOPETE A CALLE MONTE ORETI EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NAVARRO, JALISCO. (CREDITO BANOBRAS)	CABECERA MUNICIPAL	F.I.S.M. RAMO-33	P.E.F. 2020	ADMON. DIRECTA	Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco.	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO.			\$ 3,012,069.00	\$ -	\$ -	\$ 3,012,069.00	\$ 128,095.00	1,046,802.81	1,017.0 ML DE TUBERIA PVC SANITARIA DE 12" S-25, 1029.0 ML DE TUBERIA PVC HIDRAULICO DE 4" ID-26, CONSTRUCCION DE 17 POZOS DE VISITA, CONEXION DE 124 DESCARGAS Y 124 TOMAS DOMICILIARIAS	620	620	34%
20R33007	CONSTRUCCION DE LINEA DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE DANIEL BENITEZ DE CALLE FLORENCIO TOPETE A CALLE JOSE MARIA CASILLAS EN LA COLONIA BANCARIA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO.	CABECERA MUNICIPAL	F.I.S.M. RAMO-33	P.E.F. 2020	ADMON. DIRECTA	Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco.	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO.			\$ 300,690.79	\$ -	\$ -	\$ 300,690.79	\$ 35,111.00	214,897.29	127.90 ML DE TUBERIA PVC SANITARIA DE 8" S-25, CONSTRUCCION DE 3.0 POZOS DE VISITA, CONEXION DE 24.0 DESCARGAS Y 24.0 TOMAS DOMICILIARIAS, 271.80 ML DE REHABILITACION DE PISO DE ADOQUIN	120	650	85%
20R33008	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DANIEL BENITEZ DE CALLE FLORENCIO TOPETE A CALLE JOSE MARIA CASILLAS EN LA COL. BANCARIA, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO.	CABECERA MUNICIPAL	F.I.S.M. RAMO-33	P.E.F. 2020	ADMON. DIRECTA	Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco.	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO.			\$ 171,417.57	\$ -	\$ -	\$ 171,417.57	\$ 65,858.00	112,600.52	121.30 ML DE TUBERIA HIDRAULICA DE 3" ID-26	120	650	82%
20R33009	CONSTRUCCION DE LINEA DE ALCANTARILLADO EN LAS CALLES FIELD JURADO E ISIDRO MICHEL, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO.	CABECERA MUNICIPAL	F.I.S.M. RAMO-33	P.E.F. 2020	ADMON. DIRECTA	Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco.	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO.			\$ 88,454.83	\$ -	\$ -	\$ 88,454.83	\$ 723.00	28,003.00	115.00 ML DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO F. 25, 1.0 POZO DE VISITA	95	350	63%
20R33010	CONSTRUCCION DE LINEA DE ALCANTARILLADO Y REHABILITACION DE TOMAS DE AGUA POTABLE EN LA CALLE OCEANO ANTARTICO (ENTRE CALLES CORREDORA DE QUERETARO Y OCEANO ATLANTICO) EN EL FRACCIONAMIENTO MAGISTERIAL, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO.	CABECERA MUNICIPAL	F.I.S.M. RAMO-33	P.E.F. 2020	ADMON. DIRECTA	Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco.	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO.			\$ 296,463.98	\$ -	\$ -	\$ 296,463.98	\$ -	257,804.56	157.60 ML DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 16" S-25, 3.0 POZOS DE VISITA, 32.0 DESCARGAS DOMICILIARIAS	160	720	91%
20R33011	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y EMPEDRADO EN LA CALLE OCEANO ANTARTICO (ENTRE CALLES CORREDORA DE QUERETARO Y OCEANO ATLANTICO) EN EL FRACCIONAMIENTO MAGISTERIAL, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO.	CABECERA MUNICIPAL	F.I.S.M. RAMO-33	P.E.F. 2020	ADMON. DIRECTA	Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco.	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO.			\$ 628,243.15	\$ -	\$ -	\$ 628,243.15	\$ -	-	1390.0 M2 DE EMPEDRADO, 20.0 ML DE GUARNICION.	160	720	0%
20R33012	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, EMPEDRADO Y HUELLAS DE CONCRETO EN LA CALLE HIDALGO, (CAMINO A LOS CHILLOS, DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA A CALLE CHILLA) EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA YERBABUENA, MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO.	LA YERBABUENA	F.I.S.M. RAMO-33	P.E.F. 2020	ADMON. DIRECTA	Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco.	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO.			\$ 890,603.52	\$ -	\$ -	\$ 890,603.52	\$ -	524,175.00	1,005.07 M2 EMPEDRADO, 848.34 M2 HUELLA CENTRAL, CONCRETO 33.0 ML GUARNICION, 4.46 ML DENTELLON.	76	203	44%
20R33013	CONSTRUCCION DE LINEA DE ALCANTARILLADO Y REHABILITACION DE TOMAS DE AGUA POTABLE EN LA CALLE OCEANO INDICO (ENTRE CALLE ANTARTICO Y CALLE PROPIEDAD PRIVADA) EN EL FRACCIONAMIENTO MAGISTERIAL, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO.	CABECERA MUNICIPAL	F.I.S.M. RAMO-33	P.E.F. 2020	ADMON. DIRECTA	Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco.	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO.			\$ 173,355.39	\$ -	\$ -	\$ 173,355.39	\$ -	101,369.88	114.0 ML DE TUBERIA DE 8" S-25, CONEXION 17 DESC. DOMIC. Y 17 TOMAS DOMC. CONSTRUCCION 2.0 POZOS DE VISITA	85	450	75%
20R33014	CONSTRUCCION DE LINEA DE ALCANTARILLADO Y REHABILITACION DE TOMAS DE AGUA POTABLE EN LA CALLE OCEANO PACIFICO (ENTRE CALLE ANTARTICO Y CALLE PROPIEDAD PRIVADA) EN EL FRACC. MAGISTERIAL, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO.	CABECERA MUNICIPAL	F.I.S.M. RAMO-33	P.E.F. 2020	ADMON. DIRECTA	Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco.	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO.			\$ 175,899.46	\$ -	\$ -	\$ 175,899.46	\$ 77,065.99	77,065.99	118.0 ML DE TUBERIA SANITARIA DE 8" S-25, CONEXION DE 17.0 DESC. DOMICILIARIAS, CONSTRUCCION DE 2.0 POZOS DE VISITA Y REHABILITACION DE 17.0 TOMAS DOMICILIARIAS	85	450	73%
20R33015	CONSTRUCCION DE LINEA DE ALCANTARILLADO Y REHABILITACION DE TOMAS DE AGUA POTABLE EN LA CALLE OCEANO ATLANTICO (ENTRE CALLE ANTARTICO Y CALLE PROPIEDAD PRIVADA) EN EL FRACC. MAGISTERIAL, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO.	CABECERA MUNICIPAL	F.I.S.M. RAMO-33	P.E.F. 2020	ADMON. DIRECTA	Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco.	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO.			\$ 196,154.25	\$ -	\$ -	\$ 196,154.25	\$ 40,051.00	40,051.00	117.0 ML DE TUBERIA SANITARIA DE 8" S-25, CONEXION DE 22.0 DESC. DOMICILIARIAS, CONSTRUCCION DE 2.0 POZOS DE VISITA Y REHABILITACION DE 22.0 TOMAS DOMICILIARIAS	110	450	64%
20R33016	CONSTRUCCION DE LINEA DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE FLORIBERTA ROSALES (DE CALLE DR. JOSE MARIA CASILLAS A CALLE IGNACIO ALLENDE) EN LA COLONIA LAS CEIBAS, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO.	CABECERA MUNICIPAL	F.I.S.M. RAMO-33	P.E.F. 2020	ADMON. DIRECTA	Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco.	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO.			\$ 505,344.08	\$ -	\$ -	\$ 505,344.08	\$ -	-	438.70 ML TUBERIA SANITARIA DE 8" S-25, CONEXION DE 37 DESC. DOMIC. Y CONSTRUCCION 4.0 POZOS DE VISITA.	185	845	0%