

Total: 48

Clase del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Programa Fondo Comunal	Programa Fondo Comunal - Específico	Año	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Años Financieros										Observaciones				
														Ciclo Base	Aprobado	Modificado	Reasignado (Reletrado)	Comprometido	Overtagado	Ejecutado	Pagado	L. Anula	Retrago		Unidad de Medida	Publicación	Avance Anual	Avance Acum.
JAL1416020646702	Construcción de Línea de Agua Potable - 3814	5924	Jalisco	Autlán de Navarro	Autlán de Navarro	Urbano	Asignaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Estado Federal	11-Asignaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2014	MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO	Agua y Saneamiento	En Ejecución	2014	\$110,300	\$110,300	\$110,300	\$110,300	\$110,300	\$110,300	\$110,300	100.00	10	Metros Lineales	84	100.00	100.00	Financiera / Física / Registros BPSA OBRA BPSA CONCLUIDA EN FISICA / FINANCIAMIENTO - EFECTIVO Para el siguiente año.
JAL1416030070263	Electrificación en La Calle Lázaro Cárdenas de Melitara - 13328	13328	Jalisco	Autlán de Navarro	Melitara (El Cuatril)	Rural	Asignaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Estado Federal	11-Asignaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2014	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2014	\$18,124	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	10	Metros Lineales	24	100.00	100.00	Financiera / Física / Registros BPSA OBRA YA BPSA CONCLUIDA EN FISICA / FINANCIAMIENTO - EFECTIVO Para el siguiente año.
JAL1416030070264	Construcción de Línea de Agua Potable en Calle Benito Juárez de Calle Francisco Díaz A Calle Hidalgo en la localidad de El Corcovado - 33176	33176	Jalisco	Autlán de Navarro	El Corcovado	Rural	Asignaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Estado Federal	11-Asignaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2014	MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO	Agua y Saneamiento	En Ejecución	2014	\$92,150	\$23,184	\$23,184	\$23,184	\$23,184	\$23,184	\$23,184	100.00	10	Metros Lineales	120	100.00	100.00	Financiera / Física / Registros COMPLETA EN 100% - EFECTIVO Para el siguiente año.
JAL1416030070265	Construcción de Línea de Abastecimiento de Agua Potable en Calle Francisco Díaz A Calle Hidalgo en la localidad de El Corcovado - 33175	33175	Jalisco	Autlán de Navarro	El Corcovado	Rural	Asignaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Estado Federal	11-Asignaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2014	MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO	Agua y Saneamiento	En Ejecución	2014	\$247,317	\$41,934	\$41,934	\$41,934	\$41,934	\$41,934	\$41,934	100.00	10	Metros Lineales	120	100.00	100.00	Financiera / Física / Registros BPSA CONCLUIDA EN 100% - EFECTIVO Para el siguiente año.
JAL1416030070266	Construcción de Línea de Abastecimiento de Agua Potable en Calle Francisco Díaz A Calle Hidalgo en la localidad de El Corcovado - 33187	33187	Jalisco	Autlán de Navarro	El Corcovado	Rural	Asignaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Estado Federal	11-Asignaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2014	MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO	Transportes y Vivienda	En Ejecución	2014	\$547,415	\$136,481	\$136,481	\$136,481	\$136,481	\$136,481	\$136,481	100.00	10	Metros Cuadrados	120	100.00	100.00	Financiera / Física / Registros COMPLETA EN 100% - EFECTIVO Para el siguiente año.
JAL1416030070267	Construcción de 20 Cuartos Sociales - 24850	24850	Jalisco	Autlán de Navarro	Chiquibitlán	Rural	Asignaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Estado Federal	11-Asignaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2014	MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$487,500	\$487,500	\$487,500	\$487,500	\$487,500	\$487,500	\$487,500	100.00	10	Vivienda	60	100.00	100.00	Financiera / Física / Registros BPSA CONCLUIDA EN 100% - EFECTIVO Para el siguiente año.
JAL14160508020377	Construcción de Colector Pluvial de 14 de Cuatros	14208761	Jalisco	Autlán de Navarro	Cuaternas	Municipal	Asignaciones Federales	1005 FIDUCIARIAS	11-Asignaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2014	COMISION DE OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	Agua y Saneamiento	En Ejecución	2014	\$446,421	\$449,491	\$449,491	\$449,491	\$449,491	\$449,491	\$449,491	100.00	10	Metros Lineales	1,100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros OBRA CONCLUIDA EN 100% - EFECTIVO Para el siguiente año.
JAL1716020644264	Rehabilitación de Alcantarillado en Calle Fresno, Entre Cuatros y Mima, Col. El Jalisco - 48142	48142	Jalisco	Autlán de Navarro	Urbano	Asignaciones Federales	Asignaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Estado Federal	11-Asignaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2017	MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO	Agua y Saneamiento	En Ejecución	2017	\$364,900	\$384,212	\$384,212	\$384,212	\$384,212	\$384,212	\$384,212	100.00	10	Metros Lineales	142	100.00	100.00	Financiera / Física / Registros BPSA: Para el siguiente año.